

# Niederschrift

über die Sonder-Sitzung der Gemeindevertretung Fuhlenhagen  
am Donnerstag, dem 31. Juli 2003, um 19:00 Uhr,  
in Fuhlenhagen, Dorfgemeinschaftshaus

---

**Beginn:** 19:00 Uhr  
**Ende:** 20:15 Uhr

## Anwesend:

### a) stimmberechtigt:

Wolfgang Krüger – Vorsitzender –  
Andreas Holz  
Karsten Hildebrandt  
Karl-August Stahmer  
Hans-Friedrich Stahmer  
Herbert Rau  
Herbert Siemers  
Klaus Behnck

### b) nicht stimmberechtigt:

Herbert Brüggemann

## Nicht anwesend – entschuldigt:

Andreas Bernhöft

Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung vom 28.07.2003 auf Donnerstag, den 31.07.2003, zu 19:00 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben worden. Die kurzfristige Ladung war wegen der brisanten Lage „Abnahme der Gemeindeverbindungsstraße“ erforderlich. Einwendungen werden nicht erhoben.

## Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Festgestellte Mängel an der Ausführung der Baumaßnahme  
„Verbindungsstraße Fuhlenhagen – Mühlenrade“
  - Ist – Zustand
  - Vorgehen bei der Abnahme am 01.08.2003 07:30 Uhr
  - Weitere Schritte bei Nichtabnahme
  - Abstimmen über weitere Vorgehensweise.
3. Verschiedenes

## Verhandelt:

### **1. Eröffnung und Begrüßung, feststellen der Beschlussfähigkeit**

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden stellt die Beschlussfähigkeit fest.

### **2. Festgestellte Mängel an der Ausführung der Baumaßnahme**

„Verbindungsstraße Fuhlenhagen – Mühlenrade“

- Ist – Zustand
- Vorgehen bei der Abnahme am 01.08.2003 07:30 Uhr
- Weitere Schritte bei Nichtabnahme
- Abstimmen über weitere Vorgehensweise.

Der Bürgermeister stellt den Ist-Zustand auf Grund der Begehungsprotokolle fest. Alle Anwesenden sollen den gleichen Wissenstand haben.

Die rechtlichen Möglichkeiten für die Abnahme, soweit sie dem Gemeinderat bekannt sind, werden erörtert.

#### **Man kommt überein:**

Die Straße, Asphaltdecke ist in Ordnung und kann abgenommen werden.

Der Randstreifen mit der Abschlusskante zum Graben entspricht nicht den Vorstellungen der Gemeindevertretung.

Die Gemeinde wird versuchen nur eine Teilabnahme zu erreichen.

Da man der Firma Kemna Bau wahrscheinlich keine direkten Mängel bei der Ausführung anlasten kann, wird wohl nur ein Gutachten über die Planung und Ausschreibung und anschließenden Ausführung Klarheit geben.

Ein unabhängiger Gutachter soll von der Gemeinde bestellt werden um zu prüfen ob ein Planungsfehler vorliegt und somit Herr Komorowski haftpflichtig für evtl. Folgekosten an den Randstreifen, gemacht werden kann.

**Abstimmung:                      8 dafür                      0 dagegen                      0 Enthaltungen**

GV Fuhlenhagen 31.07.2003

### **3. Verschiedenes**

K. Hildebrand teilt mit, dass die Firma E-On erst im nächsten Jahr die Masterhöhung auf seinem Feld an der neuen Verbindungsstraße vornehmen wird.

Auf Grund der noch fehlenden Abnahme will die Fa. Kemna Bau ein befahren mit den Schwerlastwagen der Firma E-On nicht zustimmen.

Über geplante Arbeiten an den Masten auf der Elmenhorster Seite der A24 ist der Gemeindevertretung nichts offizielles bekannt.

Mit einem Dank an alle Anwesenden schließt der Vorsitzende die Sitzung.

**Bürgermeister**

**1. stellv. Bürgermeister**